

(様式 4)

設計図書等に関する質問・回答書		
工事名	障害者支援施設「高松園」建設工事	
No.	質問事項	回答事項
1	仮設工事につきまして、東側出入口にシートゲート(H=2.0m、L=4.0m)を設置します。門型のシートゲートではなく、キャスターゲートにシート張りが施されている(又はパネル)ゲートと考えてよろしいでしょうか。 (参照図書A14)	キャスターゲートにシート張りでも可とします。
2	地業工事 砂利地業につきまして、使用材料は再生クラッシュランRC40と考えてよろしいでしょうか。 (参照図書A-02)	粒度RC-40程度のものとします。
3	金属工事 エキスパンションジョイントにつきまして、部分詳細図8に記載されている品番の同等品として考えてよろしいでしょうか。 (参照図書A-92)	同等品でも可とします。
4	金属工事 エキスパンションジョイントにつきまして、部分詳細図8の内部(壁～壁)、内部(天井～天井)の耐火帯は記載の通り設置する考えでよろしいでしょうか。 (参照図書A-92)	耐火帯は記載通り設置してください。
5	玄関・利用者玄関・連絡通路口・通用口のスロープ・階段につきまして、今回工事と別途工事の区分けがされています。今回工事範囲に掛かる手摺(SUS)は設置する考えでよろしいでしょうか。 (参照図書A-94・95)	今回工事分の階段・スロープには手摺を設置します。
6	厨房機器につきまして、厨房機器リストの○印の無い品名の移動、据付けに関しては、本工事に含まないとしてよろしいでしょうか。 (参照図書A-72)	○印の無い品名は、本工事に含みません。
7	ろ過装置、ガス給湯器のリモコンにつきまして、使用する部屋の出入口付近に設置する考えでよろしいでしょうか。	出入口付近に設置としてください。
8	各機器のメーカーにつきまして、各機器表に参考型番・品番が記載されていますが、他メーカーの同等品で考えてよろしいでしょうか。 (参照図書M-02・05・07・08)	同等品でも可とします。
9	参考数量表でA-3地業工事内の断熱材敷込みt=25 95.8㎡とありますが、その部位の詳細図面が無いので不明です。	ア50硬質ウレタンフォーム敷込みです。 場所は、男女浴室・玄関・連絡通路口・洗体シャワーの床コンクリート下になります。 (A-17, A-18, A-19, A-93図参照)

10	参考数量表でA-6型枠工事内の断熱材打込みt=100とありますが、その部位の詳細図面が無いので不明です。	エキスパンションジョイント 床～床 コンクリート立上り部分となります。 (A-92図参照)
11	参考数量表でA-14内装工事内の床ア2.0塩ビシート貼りとなってますが設計図面ですと2.5塩ビシートとなってますのでどちらを参考にすればよろしいでしょうか教えてください。	設計図面のとおり厚2.5塩ビシートとします。
12	工期について令和7年2月28日までとなっておりますが工期延長は可能でしょうか。	国庫補助事業であるため、工期延長は不可となります。

令和 6年 5月28日

社会福祉法人 洗心会 理事長

(公印省略)